

**Terminplanung**  
**Projektkoordination**

Anlage 12 Blatt 1

Projekt ID	Bezeichnung	Team ID	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	GSM Neubau Schulgebäude und 4-fach-Sporthalle	Team 0	█	█	█	█	█					
2	SSB Neubau Schul- und Sportbad / Abbruch	Team 1	█	█	█	█	█	█				
3	KHG Neubau 2-fach Sporthalle / Abbruch	Team 6	█	█	█	█	█	█				
4	Anpassung Rathaus / interne Umzüge	Team 6	█	█								
5	Kapazitätserweiterung Unterkünfte Heimsang / Pfennig	Team 2	█									
6	Umbau Unterkunft Ötzbachstraße	Team 2	█	█								
7	KHG Einführung Ganztagschule	Team 2	█	█	█							
8	GAN Adhoc Mensa, Bücherei und Mehrzweckräume	Team 3	█									
9	GSM Bereitstellung Interimsflächen	Team 3	█	█	█	█	█	█				
10	HHG Modernisierung Naturwissenschaften	Team 3	█	█	█	█						
11	Anpassung Technisches Rathaus / interne Umzüge	Team 4	█									
12	Neubau Wertstoffhof	Team 5		█	█	█	█	█				
13	Energetische Modernisierung und Grundrissoptimierung	Team 7	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
14	GHS Modern. und Erweiterung Schulgebäude und 3-fach-Sporthalle	Team 2				█	█	█	█	█	█	
15	KGS Modern. und Erweiterung Schulgebäude und 1-fach-Sporthalle	Team 3				█	█	█	█	█	█	
16	GAN Neubau 1-fach-Sporthalle	Team 4				█	█	█	█			
17	Erweiterung Feuer- und Rettungswache Laubacher Straße	Team 1	█			█	█	█	█			
18	Neubau Baubetriebshof / Abbruch	Team 5				█	█	█	█	█		
19	KHG Erweiterung Schulgebäude und Modern. Naturwissenschaften	Team 2						█	█	█	█	█
20	HHG Erweiterung Schulgebäude	Team 3						█	█	█	█	█
21	OPS Modernisierung Schulgebäude und 2-fach-Sporthalle / Abbruch	Team 4						█	█	█	█	█
22	Modernisierung Feuer- und Rettungswache Laubacher Straße	Team 1	█					█	█	█	█	
23	Neubau Feuer- und Rettungswache Peckhauser Straße	Team 5	█						█	█	█	█



Projekt ID	Bezeichnung	Teilbetrag 2025 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2026 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2027 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2028 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2029 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2030 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2031 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2032 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2033 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2034 (brutto) 1000 EURO	Teilbetrag 2025-34 (brutto) 1000 EURO	Gesamtbetrag (brutto) 1000 EURO
<b>Finanzbedarf</b>													
1	GSM Neubau Schulgebäude und 4-fach-Sporthalle	3.708	3.708	22.246	22.246	22.246							74.152
2	SSB Neubau Schul- und Sportbad / Abbruch	1.022	1.022	6.133	6.133	6.133							20.443
3	KHG Neubau 2-fach Sporthalle / Abbruch	369	369	2.213	2.213	2.213							7.377
4	Anpassung Rathaus / interne Umzüge												0
5	Kapazitätserweiterung Unterkünfte Heimsang / Pfennig												0
6	Umbau Unterkunft Ötzbachstraße												0
7	KHG Einführung Ganztagschule												0
8	GAN Adhoc Mensa, Bücherei und Mehrzweckräume												0
9	GSM Bereitstellung Interimsflächen		741	1.247	1.753	759							4.500
10	HHG Modernisierung Naturwissenschaften	140	699	699	699								2.237
11	Anpassung Technisches Rathaus / interne Umzüge												0
12	Neubau Wertstoffhof												0
13	Energetische Modernisierung und Grundrissoptimierung		4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	38.234
14	GHS Modern. und Erweiterung Schulgebäude und 3-fach-Sporthalle			873	873	5.235	5.235	5.235					17.450
15	KGS Modern. und Erweiterung Schulgebäude und 1-fach-Sporthalle			723	723	4.339	4.339	4.339					14.462
16	GAN Neubau 1-fach-Sporthalle			191	191	1.144	1.144	1.144					3.812
17	Erweiterung Feuer- und Rettungswache Laubacher Straße												0
18	Neubau Baubetriebshof / Abbruch												0
19	KHG Erweiterung Schulgebäude und Modern. Naturwissenschaften						375	375	2.250	2.250	2.250	2.250	7.501
20	HHG Erweiterung Schulgebäude						360	360	2.159	2.159	2.159	2.159	7.197
21	OPS Modernisierung Schulgebäude und 2-fach-Sporthalle / Abbruch						837	837	5.025	5.025	5.025	5.025	16.749
22	Modernisierung Feuer- und Rettungswache Laubacher Straße												0
23	Neubau Feuer- und Rettungswache Peckhauser Straße												0
	<b>Summe Finanzbedarf nach Jahren</b>	<b>5.238</b>	<b>10.787</b>	<b>38.572</b>	<b>39.078</b>	<b>46.316</b>	<b>16.538</b>	<b>16.538</b>	<b>13.682</b>	<b>13.682</b>	<b>13.682</b>	<b>13.682</b>	<b>214.115</b>
<b>Summe Finanzbedarf gesamt</b>													<b>214.115</b>